

**TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

**DATA: 26/06/2024**

Item	Descrição da Obra	Regime de Execução	Contratada	Licitação	Contrato	Valor (R\$)	Início da OS	Prazo de Execução	Aditivo de Prazo	Aditivo de Preço	Conclusão da Obra	Percentual Concluído	Status
1	Reforma do Fórum Gumersindo Bessa - Pilares da Garagem, Cobertura, Muro limite entre o FGB e o Arquivo, inclusive o Muro dos Fundos do Arquivo, Impermeabilização do Reservatório Superior, Muro e Calçada do FGB e Passarela Metálica, situado na Av. Tancredo Neves, s/nº, Capucho, no município de Aracaju/SE.	Empreitada por Preço Unitário	AMT Projetos e Serviços Ltda.	TP nº 05/2023	Nº 46/2023	2.573.133,24	27/11/23	240 dias	-	-	24/07/24	15,59%	Em andamento. Enviado em 12/06/2024 para análise e aprovação a solicitação de aditivo de preço e de prazo
2	Revitalização da Pintura do Memorial do Poder Judiciário – Palácio Sílvio Romero, situado à Praça Olímpio Campos, nº 417, Centro, Aracaju/SE	Empreitada por Preço Unitário	Premium Engenharia e Incorporação Ltda.	Convite nº 03/2024	Nº 12/2024	133.156,34	10/06/24	03 meses	-	-	09/09/24	-	Em andamento

**Observação: Atualmente não existem obras paralisadas no TJSE**