BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

CONTRATADA : AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 86.808.243/0001-76

CONTRATANTE : TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO 46/2023 - REFORMA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA- PILARES DA GARAGEM, COBERTURA, MURO FGB/ARQUIVO, IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCAL: FÓRUM GUMERSINDO BESSA

PERÍODO: 27/01/2023 ATÉ 26/02/2024

			QUANTIDADE						VALOR (R$)						(%) MEDIDO	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**Quantidade contratada**	**Acumulada Anterior**	**Do Período**	**Acumulada até o período**	**Saldo a Medir**	**Preço Unitário R$**	**Valor Contratado R$**	**Acumulado Anterior**	**Do Período**	**Acumulado até o Período**	**Saldo a Medir**	**Período**	**Até o Período**
01	**SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**								**R$ 144.659,46**	**R$ 25.940,89**	**R$ 5.254,21**	**R$ 31.195,09**	**R$ 113.464,37**	**3,63%**	21,56%
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 131.027,59**	**R$ 15.186,10**	**R$ 5.254,21**	**R$ 20.440,30**	**R$ 110.587,29**	**4,01%**	15,60%
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,1159	0,0401	0,1560	0,84	R$ 122.443,09	R$ 122.443,09	R$ 14.191,15	R$ 4.909,97	R$ 19.101,12	R$ 103.341,97	4,01%	15,60%
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,1159	0,0401	0,1560	0,84	R$ 5.997,57	R$ 5.997,57	R$ 695,12	R$ 240,50	R$ 935,62	R$ 5.061,95	4,01%	15,60%
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,1159	0,0401	0,1560	0,84	R$ 2.586,93	R$ 2.586,93	R$ 299,83	R$ 103,74	R$ 403,56	R$ 2.183,37	4,01%	15,60%
2	**REFORMA PILARES DA GARAGEM**								**R$ 4.405,85**	**R$ -**	**R$ 452,70**	**R$ 452,70**	**R$ 3.953,15**	**10,27%**	10%
02.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 209,88**	**R$ -**	**R$ 4,35**	**R$ 4,35**	**R$ 205,53**	**2,07%**	2%
02.01.004	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	R$ 0,58	R$ 4,35	R$ -	R$ 4,35	R$ 4,35	R$ -	100,00%	100%
02.05	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**R$ 448,35**	**R$ -**	**R$ 448,35**	**R$ 448,35**	**R$ -**	**100,00%**	100%
02.05.001	Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao	m	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	R$ 59,78	R$ 448,35	R$ -	R$ 448,35	R$ 448,35	R$ -	100,00%	100%
3	**COBERTURA**								**R$ 1.306.062,68**	**R$ 171.013,79**	**R$ 78.506,29**	**R$ 249.520,09**	**R$ 1.056.542,59**	**6,01%**	19,10%
03.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 337.739,64**	**R$ 27.071,82**	**R$ 9.974,84**	**R$ 37.046,67**	**R$ 300.692,98**	**2,95%**	10,97%
03.01.001	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	2.770,71	973,37	268,68	1.242,05	1.528,66	R$ 7,97	R$ 22.082,56	R$ 7.757,76	R$ 2.141,38	R$ 9.899,14	R$ 12.183,42	9,70%	44,83%
03.01.002	Remoção de impermeabilização com manta aluminizada	m2	44,61	0,00	28,09	28,09	16,52	R$ 7,97	R$ 355,54	R$ -	R$ 223,88	R$ 223,88	R$ 131,66	62,97%	63%
03.01.003	Remoção de impermeabilização de manta existente nos rufos	m2	1.285,12	613,98	349,90	963,88	321,24	R$ 7,97	R$ 10.242,41	R$ 4.893,42	R$ 2.788,70	R$ 7.682,12	R$ 2.560,28	27,23%	75,00%
03.01.004	Demolição de Proteção mecânica	m2	4.055,83	905,52	360,12	1.265,64	2.790,19	R$ 10,14	R$ 41.126,12	R$ 9.181,97	R$ 3.651,62	R$ 12.833,59	R$ 28.292,53	8,88%	31,21%
03.01.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	206,18	73,58	26,60	100,18	106,00	R$ 20,33	R$ 4.191,64	R$ 1.495,88	R$ 540,78	R$ 2.036,66	R$ 2.154,98	12,90%	48,59%
03.01.011	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.639,13	1.655,62	598,56	2.254,18	2.384,95	R$ 1,05	R$ 4.871,09	R$ 1.738,40	R$ 628,49	R$ 2.366,89	R$ 2.504,20	12,90%	48,59%
03.02	**COBERTURA**								**R$ 947.291,19**	**R$ 141.060,65**	**R$ 68.531,45**	**R$ 209.592,10**	**R$ 737.699,08**	**7,23%**	22,13%
03.02.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	4.100,44	835,11	416,78	1.251,89	2.848,55	R$ 146,37	R$ 600.181,40	R$ 122.235,05	R$ 61.004,09	R$ 183.239,14	R$ 416.942,26	10,16%	30,53%
03.02.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	123,01	18,14	8,94	27,08	95,93	R$ 791,45	R$ 97.356,26	R$ 14.356,90	R$ 7.075,56	R$ 21.432,47	R$ 75.923,80	7,27%	22,01%
03.02.006	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	48,00	31,00	10,00	41,00	7,00	R$ 45,18	R$ 2.168,64	R$ 1.400,58	R$ 451,80	R$ 1.852,38	R$ 316,26	20,83%	85%
6	**REFORMA DO MURO E DA CALÇADA DO FGB**								**R$ 841.158,00**	**R$ 91.600,64**	**R$ 18.887,87**	**R$ 110.488,51**	**R$ 730.669,49**	**2,25%**	13,14%
06.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 59.109,60**	**R$ 2.709,49**	**R$ 2.537,20**	**R$ 5.246,70**	**R$ 53.862,90**	**4,29%**	8,88%
06.01.003	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	459,04	0,00	62,55	62,55	396,49	R$ 29,93	R$ 13.739,07	R$ -	R$ 1.872,12	R$ 1.872,12	R$ 11.866,95	13,63%	14%
06.01.004	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	1.147,60	150,00	10,00	160,00	987,60	R$ 3,84	R$ 4.406,78	R$ 576,00	R$ 38,40	R$ 614,40	R$ 3.792,38	0,87%	13,94%
06.01.011	Coleta e carga manuais de entulho	m3	143,67	0,00	14,26	14,26	129,41	R$ 20,33	R$ 2.920,81	R$ -	R$ 289,91	R$ 289,91	R$ 2.630,91	9,93%	9,93%
06.01.012	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.232,52	0,00	320,74	320,74	2.911,78	R$ 1,05	R$ 3.394,15	R$ -	R$ 336,78	R$ 336,78	R$ 3.057,37	9,92%	9,92%
06.03	**REVESTIMENTO**								**R$ 22.736,90**	**R$ -**	**R$ 2.702,25**	**R$ 2.702,25**	**R$ 20.034,65**	**11,88%**	12%
06.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	18,67	0,00	11,50	11,50	7,17	R$ 7,23	R$ 134,98	R$ -	R$ 83,15	R$ 83,15	R$ 51,84	61,60%	62%
06.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	18,67	0,00	11,50	11,50	7,17	R$ 40,39	R$ 754,08	R$ -	R$ 464,49	R$ 464,49	R$ 289,60	61,60%	62%
06.03.003	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	98,12	0,00	14,88	14,88	83,24	R$ 144,80	R$ 14.207,78	R$ -	R$ 2.154,62	R$ 2.154,62	R$ 12.053,15	15,17%	15%
06.05	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 316.039,86**	**R$ 88.891,15**	**R$ 13.648,41**	**R$ 102.539,56**	**R$ 213.500,30**	**4,32%**	32,45%
06.05.001	Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. af_05/2020	m2	459,04	0,00	62,55	62,55	396,49	R$ 218,20	R$ 100.162,53	R$ -	R$ 13.648,41	R$ 13.648,41	R$ 86.514,12	13,63%	14%
	TOTAIS GERAL								**R$ 2.573.133,24**	**R$ 298.150,38**	**R$ 103.101,07**	**R$ 401.251,45**	**2.171.881,79**	**4,01%**	**15,59%**

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

SERGIO HENRIQUE PINTO MELO:45102686534

Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE PINTO MELO:45102686534
Dados: 2024.06.06 11:49:12 -03'00'

Engº SERGIO HENRIQUE MELO PINTO
Crea Nº 2707045136
Responsável Técnico

Documento assinado digitalmente

gov.br

JAN EDWIN SEIXAS DEKKER
Data: 06/06/2024 12:10:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br